



Zertifikat

über die Luftdichtheitsmessung

Das Gebäude/Objekt

BV Weibel

Am Mohrenkopf 19
66989

hat am 07.11.2011

bei der Messung der Luftdichtheit gemäß DIN EN 13829

folgenden Wert für die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

$$n_{50} = 0,20 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach Energieeinsparverordnung (2009) betragen bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen:

$$n_{50} \leq 1,5 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfüllt.

10.11.2011


Holger Merkel

bionic3 GmbH
Obermühlstr. 7
76756 Bellheim