

BIM Koordination

356.EBS

Electronic Based Systems Center

AllesWirdGut

Agron Deralla

Wien, 15. Juni 2020

BIM Koordination

Austauschprozess der Schlitz- und Durchbruchsplanung

1. Lieferung des Referenzmodells durch Architektur
2. Erstellung der Störkörper (Proxy-Elemente) durch HKLS und Elektro
3. Lieferung dieser Geometrien als IFC an Architektur und Statik
4. Prüfung durch BIM Manager, ob alle Leitungen Bauangaben beinhalten
5. Modellierung der Öffnungen (Bauangaben) durch Architektur und Statik in deren Modelle
6. Erneute Prüfung durch BIM Manager, ob Proxy-Geometrien korrekt in der Wand- und Deckenöffnungen sitzen

